



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Αχαρνές, 17.10.2023

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Τούντα Κων/να
Τηλ.: 213 20 72 447
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Προς: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2021)».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα:

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 57/2021 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 σύμφωνα με την με αριθμό 60/2021 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 277/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου.

Με την με αριθμό 655/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2021)», στην εργοληπτική εταιρεία «ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με μέση έκπτωση 38,23 %.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 34641/12.4.22 (ΑΔΑ:ΩΣ8ΘΩΨ8-ΦΑΑ) εργολαβική Σύμβαση ποσού 327.819,36 € με ΦΠΑ 24% και η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους δέκα οκτώ (18) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 12.10.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 35248/14.4.22 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπων Μηχανικός του έργου ο κ. Πουταχίδης Γρηγόριος Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. και λόγω απουσίας του με το με αρ. πρωτ. 02.12.2022 έγγραφο ορίστηκε

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 652f96ebec7923460a58df80 στις 18/10/23 14:02

επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών .

B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο προβλέπει την κατασκευή πεντακοσίων εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, συνολικού μήκους 2.500,00 μέτρων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι εκσκαφές σε οποιοδήποτε φύσης και συνεκτικότητας εδάφους, οι αναγκαίες αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος, αναπέταση και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, τοποθέτηση αγωγού από σωλήνες PVC-U και κατασκευή φρεατίων.

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με το με αρ. πρωτ. 92668/12.9.23 έγγραφο, ο Ανάδοχος του έργου κ.ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ, ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά εννέα (9) μήνες, λόγω των καιρικών συνθηκών και των θερινών διακοπών, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης αντικειμένου και της σποραδικότητας των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους δημότες.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω σύμβασης κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 12.06.2024, προκειμένου να συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο.

Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.