



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 06/08/ 2024

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Ειρήνη Λαμπρινίδου

Προς:
Τον Πρόεδρο
της Δημοτικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 4^η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ**»

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 19/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 1.000.000,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αρ. 385/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το πόρους Δήμου.
3. Με την με αρ. 404/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
4. Με την με αρ. 669/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία "**ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**" με προσφερόμενη Μέση Έκπτωση 59,05%
5. Στις 07 Μαρτίου 2023 υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. **24935** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας **κ. Βάρναλη Ιωάννη του Δημητρίου**, ποσού **416.330,25€**, με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (06) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την **07-09-2023**.
6. Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 25765/09-03 -2023 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα του έργου η κ. Λαμπρινίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

B. ANTIKEIMENO THΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των βλαβών ασφαλτικού οδοστρώματος με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) , της διάστρωσης αυτών με νέο ασφαλτοτάπητα, και κατόπιν την διαγράμμιση τους, στις βόρειες Εκτός Σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εγκριθεί δυο εντολές. Η 1^η Εντολή Πληρωμής ποσού 146.859,26€ και η 2^η Εντολή Πληρωμής ποσού 163.327,11€ . Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το ποσό των 106.143,88€.

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την 212/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η 1^η παράταση χρόνου περαιώσης κατά **πέντε (5) μήνες** , ήτοι **μέχρι 07/02/2024**.

Με την 3/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η 2^η παράταση χρόνου περαιώσης κατά **τρεις (3) μήνες** , ήτοι **μέχρι 07/05/2024**.

Με την 296/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η 3^η παράταση χρόνου περαιώσης κατά **τρεις (3) μήνες** , ήτοι **μέχρι 07/08/2024**.

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου **67921/05-08-2024** , η Ανάδοχος εταιρεία του έργου **“ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ”** , κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες διότι : «Με την α.π 30195/19-03-2024 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, έγινε αποδεκτή η από 08/03/2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της εταιρείας μας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το Δήμο Αχαρνών. Καθώς το εργολαβικό μας αντάλλαγμα για τις εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί, καταβλήθηκε μετά από τρεις μήνες περίπου και καθώς μεσολαβούν οι θερινές άδειες είναι επιβεβλημένο να παραταθεί η χρονική προθεσμία του έργου έως την **07/11/2024** «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 ως ισχύει , διάστημα εύλογο για έκδοση αδειών (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις) και την θεώρησή τους αρμοδίως ώστε να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.»

Προκειμένου να συνεχισθεί η **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει **την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες** , ήτοι **μέχρι 07/11/2024**.


Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

Κ.Α.Α.

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ

Αρχιτέκτονας Μηχανικός



Εξαιρ. Επείγου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072435
Email: mkaradima@acharnes.gr

**Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής**

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 4^η Παράταση της προθεσμίας περαιώσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε, σε προσεχή συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης για την 4^η Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ιστορικό:

Για την μελέτη συντάχθηκε η από Ιούλιο 2021 τεχνική προδιαγραφή, ο υπολογισμός προεκτίμησης αμοιβής ποσού 204.622,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία εγκρίθηκαν με την με αρ. 407/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 62196/29.09.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω22446ΜΤΛ6- Ο7Ω).

Η διακήρυξη συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εγκρίθηκε με την με αρ. 666/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με την με αρ. 349/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με ποσοστό έκπτωσης 10%.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 90464 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ποσού 184.159,34 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων (15%) και του Φ.Π.Α. 24%, με χρόνο εκτέλεσης οκτώ (8) μηνών, ήτοι ημερομηνία περαίωσης την 20/05/2023. Με την με αρ. πρωτ. 91012/21-09-2022 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα η Καραδήμα Μαρία, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση νέων μελετών ή η επικαιροποίηση παλαιών για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την με αρ. 146/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η Παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 20/08/2023.

Με την με αρ. 209/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η Παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 20/02/2024.

Με την με αρ. 29/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3^η Παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 20/08/2024.

Με το αρ. πρωτ. 69000/09-08-2024 έγγραφο, ο ανάδοχος ενημέρωσε τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εξέλιξη του συνόλου της μελέτης και επισήμανε ότι έχουν ήδη διεξαχθεί αυτοψίες σε σημαντικό αριθμό σχολικών συγκροτημάτων, έχουν ελεγχθεί, επικαιροποιηθεί και υποβληθεί και πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση οι μελέτες πυροπροστασίας για κάποια σχολικά συγκροτήματα. Για 24 σχολικά συγκροτήματα εξακολουθεί να μην έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση των απαραίτητων στοιχείων (οικοδομικά στελέχη αδειών, αρχιτεκτονικά σχέδια αδειας) ώστε να προχωρήσει ο έλεγχος και η σύνταξη των μελετών πυροπροστασίας και θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την εξαίρεσή τους από τη σύμβαση. Σε 16 σχολικά συγκροτήματα έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια που αφορούν κυρίως είτε σε αυθαίρετες κατασκευές είτε σε αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων υπάρχοντων χώρων για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί και ούτε υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Έχει αποσταλεί το με αρ. πρωτ. 14199/08-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους προς αναζήτηση στοιχείων νομιμοποίησης και αναμένονται ακόμα απαντήσεις ώστε να καθοριστεί η εξέλιξη της ανατεθειμένης σύμβασης αναφορικά με αυτά τα συγκροτήματα. Κατόπιν της τελικής έγκρισης του συνόλου των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων

του αναδόχου. Για τους λόγους αυτούς, αιτείται περαιτέρω παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 20/02/2025.

Ο αιτούμενος χρόνος παράτασης κρίνεται απαραίτητος για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της μελέτης καθώς κατά την εξέλιξη εκπόνησης της μελέτης προέκυψαν καθυστερήσεις στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 20/02/2025.

**Συν.: Το με αρ. πρωτ. 69000/09-08-2024
έγγραφο του αναδόχου**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και α/α**

**ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66c5abcbsca19f33c2262b6bf
ΑΠ:70134
Υπογραφή: 21/08/24 12:21
Διανομή: 21/08/24 12:28



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη
Τηλ. : 213 2072436

Αχαρνές : 21/08/2024

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

Με την με αρ. **359/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο: «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017**» και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**DE_FACTO CREATION E.E.**» που κατέθεσε όλα τα στοιχεία που ζητούνται στο άρθρο 3.5θ της Διακήρυξης του έργου με μέση έκπτωση **Εμ=1,00 %**.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του **ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 207532** κοινοποιήθηκε η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Κατά της απόφασης αυτής **δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική προσφυγή)**.

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «**DE_FACTO CREATION E.E.**» με το με αρ. πρωτ.: **64542/ 22-07-2024** έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «**DE_FACTO CREATION E.E.**» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 66037/29-07-2024 Δήμου Αχαρνών

και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ **207532**, στις 29/07/2024 και ώρα 10:55:57σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) .

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, σας διαβιβάζουμε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Δημοτική Επιτροπή με την λήψη σχετικής απόφασης.

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού & Χρηματοδοτούμενων
Έργων**

**Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ**

Χρυσάνθος Κόνταρης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»**

Σήμερα στις **19-08-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αχαρνών, συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2024 η οποία συγκροτήθηκε βάσει της **12/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ | ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ - Πρόεδρος |
| 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ – Τακτικό μέλος |
| 3. ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ | ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ – Τακτικό μέλος |

προκειμένου να συνεδριάσει για την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου: **«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»** και κατέληξε στα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

Με την με αρ. **359/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο: **«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»** και έγινε κατακύρωση αυτού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«DE_FACTO CREATION E.E.»** που κατέθεσε όλα τα στοιχεία που ζητούνται στο άρθρο 3.5θ της Διακήρυξης του έργου με μέση έκπτωση **Εμ=1,00 %**.

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του **ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 207532** κοινοποιήθηκε η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Κατά της απόφασης αυτής **δεν κατατέθηκε καμία ένσταση (προδικαστική προσφυγή)**.

Στη συνέχεια, μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο οικ. φορέας «**DE_FACTO CREATION E.E.**» με το με αρ. πρωτ.: **64542/ 22-07-2024** έγγραφο να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Η εταιρεία «**DE_FACTO CREATION E.E.**» κατέθεσε τα δικαιολογητικά έντυπα σε σφραγισμένο φάκελο με το με αρ. πρωτ. παραλαβής 66037/29-07-2024 Δήμου Αχαρνών και μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ **207532**, στις 29/07/2024 και ώρα 10:55:57σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) .

Σήμερα στις 19/08/2024, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από την εταιρεία «**DE_FACTO CREATION E.E.**» είναι ακριβή και επομένως διαβιβάζει τον φάκελο στην Δημοτικής Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για την λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου.

Αχαρνές , 19-08-2024

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Πρόεδρος και τακτικό μέλος |
| 2. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Τακτικό μέλος |
| 3. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | Τακτικό μέλος |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.κ. 13673, Αχαρνές
Συντ. : κ. Παπαδόπουλος Σ.
Τηλ. 210-2463171
E-mail: sparadopoulos@acharnes.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66c5b61aca19f33c2264d5fe
ΑΠ:70137
Υπογραφή: 21/08/24 12:43
Διανομή: 21/08/24 12:43



Προς: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 4360,5€ συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2024»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για ψήφιση πίστωσης ποσού 4360,5 €, συμπ. Φ.Π.Α. που αφορά την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2024 σε βάρος του Κ.Α. 20-6323 του υπό έγκριση προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2024.

Συνημμένα:
Ειδοποίηση πληρωμής των τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου για το έτος 2024

**Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου
και Λοιπού Εξοπλισμού**

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ